



SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO

Acompanhamento das Centrais Geradoras Fotovoltaicas

E **ANEEL**

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA



EXPANSÃO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Agosto/2016



APRESENTAÇÃO

O acompanhamento da expansão da oferta de energia elétrica é realizado de forma contínua pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG, por meio de fiscalizações das obras de centrais geradoras *in loco* e à distância, mediante auxílio de agências reguladoras estaduais conveniadas.

Este relatório tem por objetivo dar publicidade às informações atualizadas do acompanhamento da fiscalização da ANEEL em relação às usinas já outorgadas e em fase de implantação no país. A publicação tem periodicidade mensal, contemplando os empreendimentos outorgados para implantação (ou ampliação) que ainda não tenham a totalidade de suas unidades geradoras liberadas para operação comercial.

Em termos de conteúdo, o relatório apresenta fichas individuais de informações para cada usina, contendo os dados de identificação do empreendimento, os indicadores de monitoramento e o cronograma de obras. Apresenta, também, uma ficha de previsão para operação comercial, e outra com o histórico de usinas que tiveram unidades geradoras liberadas para operação comercial no ano de publicação do relatório.

Dados de Identificação

Neste relatório, os empreendimentos são identificados pelo nome reconhecido no respectivo ato de outorga, constando também a indicação do ponto de conexão, da unidade da federação, da potência outorgada, do leilão em que o empreendimento eventualmente tenha comercializado sua energia (no todo ou em parte) e da referência do ato de outorga (número/ano).

Os atos de outorgas dos empreendimentos, bem como suas alterações e detalhes, podem ser consultados no portal da ANEEL (www.aneel.gov.br), em [Pesquisa Legislativa](#) ou [Contratos de Concessão](#).

Indicadores de Monitoramento da Fiscalização

Para cada empreendimento, a fiscalização apresenta os respectivos indicadores de monitoramento, demonstrando a situação das obras, a previsão de início de obras (quando não iniciada), a situação da execução do cronograma, a classificação da viabilidade da implantação e a última licença ambiental emitida.

- Situação da obra:

A fiscalização classifica os empreendimentos segundo a situação da obra, com base na verificação do cumprimento ou não do evento *início das obras civis das estruturas*, ou da eventual constatação de paralisação das obras por medida forçosa, tais como ações judiciais, embargos e perda de eficácia de licenças.

Nesse aspecto, o indicador a situação da obra é classificado da seguinte forma:

Não iniciada: A fiscalização não constatou o início das obras civis das estruturas principais da usina.

Em andamento: Foi constatado pela fiscalização o início das obras civis das estruturas principais da usina.



Paralisada: Foi constatada a paralisação das obras por medida judicial, embargo ou outro impedimento legal.

- Previsão de início de obras civis das estruturas:

A fiscalização, com base nas informações enviadas pelo agente responsável pela usina, indica uma data de previsão para o início das obras do empreendimento, podendo indicar *sem previsão* para os casos em que não há previsibilidade no tocante ao acompanhamento da fiscalização, considerando a situação da implantação do empreendimento. Quando constatado o início das obras, a previsão passará a constar como *não se aplica* (N/A).

- Situação da execução do cronograma de implantação:

A fiscalização classifica os empreendimentos segundo a execução do cronograma de implantação, sempre com base no respectivo ato de outorga que o definiu (considerando eventuais alterações autorizadas), verificando o cumprimento ou não de determinada obrigação, segundo informações obtidas pela fiscalização. Nesse indicador, o empreendimento é classificado conforme segue:

Atrasado: Último evento do cronograma não realizado na data da obrigação, ou realizado com atraso.

Normal: Último evento do cronograma realizado na data de obrigação, ou eventos do cronograma que, mesmo não realizados, ainda estão dentro do prazo de obrigação.

Adiantado: Último evento do cronograma realizado em adiantamento à data de obrigação.

- Classificação da viabilidade da implantação:

A classificação da viabilidade da implantação é um parâmetro da fiscalização da ANEEL que indica a viabilidade da implantação do empreendimento, independente da situação da execução do respectivo cronograma de implantação, sendo os empreendimentos classificados da seguinte forma:

Classificação *Crterios de classificação*

<i>Alta</i>	Usinas com licença ambiental de instalação vigente e obras civis em andamento, não havendo impedimentos para implantação da usina.
<i>Média</i>	Usinas com obras não iniciadas ou com licenciamento ambiental não finalizado, não havendo impedimentos para implantação da usina.
<i>Baixa</i>	Usinas com suspensão do processo de licenciamento ambiental ou declaração de inviabilidade ambiental, processo de revogação em análise, demandas judiciais ou graves problemas que impeçam a implantação da usina.

- Licença ambiental emitida:

Indica a licença vigente emitida pelo órgão ambiental para o empreendimento em implantação, podendo ser: *nenhuma, prévia, instalação* ou *operação*.



Havendo mais de uma licença vigente, será indicada a mais atual, por exemplo: será informada a Licença de Operação (LO), e não a Licença de Instalação (LI), quando a LO permitir a continuidade das atividades de implantação.

Cronograma de Implantação

No cronograma de implantação de cada empreendimento, e em relação aos seus eventos mais importantes, são apresentadas as datas estabelecidas como obrigação, e atualizadas as datas de realização quando constatadas pela fiscalização. Para cada unidade geradora (ou grupo de unidades) também é atualizada a data de realização dos eventos de início de operação em teste e de operação comercial, com destaque para a previsão de início da operação comercial.

Previsão para início de operação comercial

O relatório apresenta, também, uma ficha de previsão de início da operação comercial para todas as usinas acompanhadas, contendo um resumo das informações apresentadas em suas respectivas fichas individuais, permitindo assim a contextualização das informações.

Essa previsão é apresentada considerando, inicialmente, a data da entrada em operação comercial constante do ato de outorga. Em caso de verificação de atrasos ou adiantamentos dos eventos do cronograma de implantação, a informação da previsão é prorrogada ou adiantada em igual período. É possível, ainda, haver indicação de eventuais datas de previsão com desvios superiores àqueles calculados, considerando as informações dos processos de fiscalização. Para alguns casos poderá ser indicada a situação *sem previsão*, quando não houver indicação de previsibilidade no acompanhamento da fiscalização.


Ressalte-se, porém, que a previsão da operação comercial publicada não implica em prorrogação e tampouco em acatamento dos motivos pelos eventuais atrasos e descumprimentos do cronograma constante do ato de outorga do empreendimento.

Além disso, em razão do descumprimento das disposições legais e regulamentares decorrentes da implantação e exploração da usina e da comercialização de energia elétrica, o agente proprietário da usina estará sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor, na forma atualmente estabelecida na Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, assim como nas normas e regulamentos específicos e supervenientes.

Operação comercial


Uma vez iniciada a operação comercial de uma unidade de geradora, ou de um grupo de unidades geradoras, estas não serão contempladas nas fichas individuais e nem na ficha de previsão de operação comercial. Assim, quando todas as unidades geradoras iniciarem sua operação comercial, a usina não constará mais na ficha de informações individuais e nem na ficha de previsão de operação comercial.

Essas usinas, então, passam a constar em outra tabela, com informações de histórico das usinas onde se verificam as respectivas datas de liberação e potências de cada empreendimento no ano de publicação do relatório.




Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Angico I	PB	08/2015	Média	1 a 27	27,00	03/11/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Apodi I	CE	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Apodi II	CE	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Apodi III	CE	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Apodi IV	CE	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Assú V	RN	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Assuruá	BA	08/2015	Média	30	30,00	01/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
BJL 4	BA	09/2015	Média	1 a 20	20,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Boa Hora 1	PE	09/2015	Média	1 a 50	25,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Boa Hora 2	PE	09/2015	Média	1 a 50	25,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Boa Hora 3	PE	09/2015	Média	1 a 50	25,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Bom Jesus da Lapa I	BA	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/08/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Bom Jesus da Lapa II	BA	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/08/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Brisas Suaves	SP	09/2015	Média	1 a 5	5,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Caetitê I	BA	08/2014	Média	1 a 34	29,75	01/05/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Caetitê II	BA	08/2014	Média	1 a 34	29,75	01/04/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Caetitê IV	BA	08/2014	Média	1 a 34	29,75	01/04/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.




Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Caetité V	BA	08/2014	Média	1 a 12	10,50	01/04/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Cedro I	GO	Nenhum	Média	1 a 25	30,00	15/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Coremas I	PB	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/11/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Coremas II	PB	08/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Coremas III	PB	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Dracena 1	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Dracena 2	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Dracena 3	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Dracena 4	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
FCR III Itapuranga	GO	08/2014	Média	1 a 20	10,00	15/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Floresta I	RN	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Floresta II	RN	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Floresta III	RN	09/2015	Média	1 a 20	20,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
FRV Banabuiú	CE	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/01/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
FRV Massapê	CE	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/11/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Guaimbé 1	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Guaimbé 2	SP	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.




Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Guaimbé 3	SP	08/2014	Média	1-30	30,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Guaimbé 4	SP	08/2014	Média	1-30	30,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Guimaranã 1	MG	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Guimaranã 2	MG	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Horizonte MP 1	BA	08/2015	Média	1 a 60	30,00	15/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Horizonte MP 11	BA	08/2015	Média	1 a 40	20,00	15/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Horizonte MP 2	BA	08/2015	Média	1 a 60	30,00	15/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Inharé I	RN	08/2014	Média	1 a 30	30,00	05/05/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Ituverava 1	BA	08/2014	Alta	1 a 60	30,00	01/10/2017	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Ituverava 2	BA	08/2014	Alta	1 a 60	30,00	01/10/2017	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Ituverava 3	BA	08/2014	Alta	1 a 60	30,00	01/10/2017	Em Andamento	Estágio atual das obras.
Ituverava 4	BA	08/2014	Média	1 a 60	30,00	01/10/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Ituverava 5	BA	08/2014	Média	1 a 60	30,00	01/10/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Ituverava 6	BA	08/2014	Média	1 a 60	30,00	01/10/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Ituverava 7	BA	08/2014	Média	1 a 60	30,00	01/10/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Jaíba 3	MG	Nenhum	Média	1 a 60	30,00	01/07/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Jaíba 4	MG	Nenhum	Média	1 a 60	30,00	01/07/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.




Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Juazeiro Solar I	BA	09/2015	Média	1 a 30	29,84	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar II	BA	09/2015	Média	1 a 30	29,84	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar III	BA	09/2015	Média	1 a 30	29,84	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Juazeiro Solar IV	BA	09/2015	Média	1 a 30	29,84	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Lapa 2	BA	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/11/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Lapa 3	BA	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/11/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Malta	PB	08/2015	Média	1 a 27	27,00	03/11/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Miracema I	TO	Nenhum	Média	1 a 10	10,00	25/07/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Miracema II	TO	Nenhum	Média	1 a 10	10,00	25/07/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Miracema III	TO	Nenhum	Média	1 a 10	20,00	25/07/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Miracema IV	TO	Nenhum	Média	1 a 20	20,00	25/07/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Miracema V	TO	Nenhum	Média	1 a 20	20,00	25/07/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Miracema VI	TO	Nenhum	Média	1 a 30	30,00	25/07/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Miracema VII	TO	Nenhum	Média	1 a 30	30,00	25/07/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Nova Cruz	RN	09/2015	Média	1 a 15	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Nova Olinda 10	PI	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Nova Olinda 11	PI	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.




Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Nova Olinda 12	PI	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Nova Olinda 13	PI	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Nova Olinda 14	PI	08/2015	Média	1 a 60	30,00	15/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Nova Olinda 8	PI	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Nova Olinda 9	PI	08/2015	Média	1 a 60	30,00	01/12/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Padre Cícero	RN	Nenhum	Média	30	36,00	13/06/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Paracatu 1	MG	09/2015	Média	30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Paracatu 2	MG	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Paracatu 3	MG	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Paracatu 4	MG	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Pirapora 10	MG	08/2015	Média	1 a 30	30,00	01/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Pirapora 2	MG	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Pirapora 3	MG	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Pirapora 4	MG	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Pirapora 5	MG	08/2015	Média	1 a 30	30,00	01/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Pirapora 6	MG	08/2015	Média	1 a 30	30,00	01/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Pirapora 7	MG	08/2015	Média	1 a 30	30,00	01/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.



Previsão para Início de Operação Comercial


Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Pirapora 9	MG	08/2015	Média	1 a 30	30,00	01/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
São Francisco	PE	Nenhum	Média	1 a 60	30,00	07/07/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
São Pedro e Paulo I	PE	Nenhum	Média	1 a 20	25,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
São Pedro e Paulo II	PE	Nenhum	Média	1 a 11	18,32	01/06/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
São Pedro II	BA	08/2015	Média	1 a 30	29,84	01/08/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
São Pedro IV	BA	08/2015	Média	1 a 30	29,84	01/08/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sertão 1	PI	08/2015	Média	30	30,00	01/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sobrado 1	BA	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sobral 1	PI	08/2015	Média	1 a 30	30,00	15/09/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sol Maior 2	TO	08/2015	Média	1 a 5	5,00	01/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sol Maior I	TO	Nenhum	Média	1 a 5	5,00	01/08/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sol Maior III	TO	Nenhum	Média	1 a 5	5,00	25/04/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sol Maior IV	TO	Nenhum	Média	1 a 10	10,00	01/08/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Sol Maior V	TO	Nenhum	Média	1 a 15	15,00	25/07/2019	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
SOL Steelcons Miracema 1	TO	09/2015	Média	1 a 300	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
SOL Steelcons Miracema 2	TO	09/2015	Média	1 a 300	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
SOL Steelcons Miracema 3	TO	09/2015	Média	1 a 30	30,00	01/11/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.



Previsão para Início de Operação Comercial

Usina	UF	Leilão de Energia	Viabilidade	Unidade(s) Geradora(s)	Potência (MW)	Previsão Operação	Situação da Obra	Justificativa da Previsão
Solar Caetitê 1	BA	08/2014	Média	1 a 18	29,97	15/01/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Solar Caetitê 2	BA	08/2014	Média	1 a 18	29,97	15/01/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Solar Caetitê 3	BA	08/2014	Média	1 a 18	29,97	15/02/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Vazante 1	MG	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/10/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Vazante 2	MG	08/2014	Média	1 a 30	30,00	01/10/2017	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Vazante 3	MG	08/2014	Média	1 a 30	30,00	04/01/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.
Verde Vale III	BA	08/2015	Média	1 a 13	15,13	14/04/2018	Não Iniciada	Estágio atual das obras.

Viabilidade	Quantidade de Usinas	2016 (MW)	2017 (MW)	2018 (MW)	2019 (MW)	2020 (MW)	2021 (MW)	2022 (MW)	2023 (MW)	Sem Previsão (MW)
Alta	3	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	106	0,00	1.121,99	1.509,13	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anual (MW)		0,00	1.211,99	1.509,13	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fiscalizado (MW)		2.947,12								



Angico I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 46, de 02/03/2016	SE Malta - 69 kV	PB	27,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	03/11/2016	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	15/11/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 27	27,00	01/07/2017	01/08/2017		03/11/2017



Apodi I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 196/2016	SE Quixeré - 230 kV	CE	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	26/11/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	06/04/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	26/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	23/12/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	26/08/2018	01/11/2018		01/11/2018



Apodi II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 226/2016	SE Quixeré - 230 kV	CE	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	26/11/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	06/04/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	26/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	23/12/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	26/08/2018	01/11/2018		01/11/2018



Apodi III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 227/2016	SE Quixeré - 230 kV	CE	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	26/11/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	06/04/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	26/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	23/12/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	26/08/2018	01/11/2018		01/11/2018



Apodi IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 225/2016	SE Quixeré - 230 kV	CE	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	26/11/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	06/04/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	26/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	23/12/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	26/08/2018	01/11/2018		01/11/2018



Assú V

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 223/2016	SE Açú III - 230 kV	RN	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/01/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Assuruá

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 124/2016	SE Irecê - Rio Verde - Xique-Xique - 69 kV	BA	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/10/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/12/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
30	30,00	01/07/2017	01/08/2017		01/09/2017



BJL 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 286/2016	SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV	BA	20,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/09/2017	Nenhuma


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/09/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/02/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	20,00	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Boa Hora 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 239/2016	Tacaimbó - 69 kV	PE	25,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	30/11/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/01/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 50	25,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Boa Hora 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 173/2016	Tacaimbó - 69 kV	PE	25,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	30/11/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/01/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 50	25,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Boa Hora 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 169/2016	Tacaimbó - 69 kV	PE	25,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	30/11/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/01/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/11/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 50	25,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Bom Jesus da Lapa I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 28, de 01/03/2016	SE Bom Jesus da Lapa - 69kV	BA	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/10/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	15/04/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/12/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	15/03/2017	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/07/2017	01/08/2017		01/08/2017



Bom Jesus da Lapa II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 28, de 01/03/2016	SE Bom Jesus da Lapa - 69 kV	BA	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/11/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	15/04/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/12/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	15/03/2017	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/07/2017	01/08/2017		01/08/2017



Brisas Suaves

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 287/2016	SE Votuporanga I - 13,8 kV	SP	5,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 5	5,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Caetité I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 246/2015	SE Igaporã III	BA	29,75	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/12/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/02/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/08/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 34	29,75	01/09/2017	01/10/2017		01/05/2018



Caetité II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 245/2015	SE Igaporã III	BA	29,75	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/12/2016	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/02/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/08/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 34	29,75	01/09/2017	01/10/2017		01/04/2018



Caetité IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº/2015	SE igaporã III - 230 kV	BA	29,75	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/12/2016	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/02/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/08/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 34	29,75	01/09/2017	01/10/2017		01/04/2018



Caetité V

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 243/2015	SE Igaporã III	BA	10,50	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/12/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/02/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/08/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 12	10,50	01/09/2017	01/10/2017		01/04/2018



Cedro I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA nº 5.342/2015	Seccionamento da LT 69 kV Firminópolis – Iporá, da Celg-D.	GO	30,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2015	
Início das Obras Civas das Estruturas	16/03/2015	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2015	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 25	30,00	01/12/2015	01/01/2016		15/09/2017



Coremas I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 220/2015	SE Coremas - 69 kV	PB	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/11/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2015	
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2015	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2015	01/10/2017		01/11/2017



Coremas II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 370/2016	SE Coremas - 230 kV	PB	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/11/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/07/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/04/2017	01/08/2017		01/11/2017



Coremas III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 210/2016	SE Coremas - 230 kV	PB	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/10/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/08/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/05/2018	01/11/2018		01/11/2018



Dracena 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 262/2015	SE Dracena - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/02/2018



Dracena 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 263/2015	SE Dracena - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/02/2018



Dracena 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 264/2015	SE Dracena - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/02/2018



Dracena 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 265/2015	SE Dracena - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/02/2018



FCR III Itapuranga

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 221/2015	Seccionamento da LT 69 kV Itaberai - Itapuranga	GO	10,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/01/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2015	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/01/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	10,00	01/12/2016	01/01/2017		15/09/2017



Floresta I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 209/2016	SE Mossoró II - 230 kV	RN	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2018	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Floresta II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 258/2016	SE Mossoró II - 230 kV	RN	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2018	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Floresta III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 259/2016	SE Mossoró II - 230 kV	RN	20,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2018	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	20,00	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



FRV Banabuiú

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 186/2015	SE Banabuiú - 69 kV	CE	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/11/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/10/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/08/2015	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/05/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/08/2017	01/10/2017		01/01/2018



FRV Massapê

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 186/2015	SE Massapê - 69 kV	CE	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	30/10/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/10/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/08/2015	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/05/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/08/2017	01/10/2017		01/11/2017



Guaimbé 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 257/2015	SE Getulina - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/02/2018



Guaimbé 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 258/2015	SE Getulina - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/02/2018



Guaimbé 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 259/2015	SE Getulina - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1-30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/02/2018



Guaimbé 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 260/2015	SE Getulina - 138 kV	SP	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1-30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/02/2018



Guimaranã 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 240/2016	SE Patrocínio - Patos de Minas 1 - 138 kV	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Guimaranã 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 242/2016	SE Patrocínio - Patos de Minas 1 - 138 kV	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Horizonte MP 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 88, de 21/03/2016	Miracema - 138 kV	BA	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	02/01/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		15/12/2017



Horizonte MP 11

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 91, de 21/03/2016	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230/ kV	BA	20,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 40	20,00	08/05/2017	01/08/2017		15/12/2017



Horizonte MP 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 90, de 21/03/2016	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2016	01/08/2017		15/12/2017



Inharé I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 177/2015	SE Paraíso 138 kV	RN	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	02/01/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/10/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2015	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/08/2017	01/10/2017		05/05/2019



Ituverava 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 160/2015	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	15/04/2016
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	15/06/2016

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/08/2017	01/10/2017		01/10/2017



Ituverava 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 161/2015	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	15/05/2016
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/08/2017	01/10/2017		01/10/2017



Ituverava 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 193/2015	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Alta	Adiantado	Em Andamento	N/A	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	15/05/2016
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/08/2017	01/10/2017		01/10/2017



Ituverava 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 194/2015	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/08/2017	01/10/2017		01/10/2017



Ituverava 5

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 195/2015	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	17/08/2017	01/10/2017		01/10/2017



Ituverava 6

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 162/2015	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/08/2017	01/10/2017		01/10/2017



Ituverava 7

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 211/2015	Seccionamento da LT 230 kV Bom Jesus da Lapa - Barreiras	BA	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/08/2017	01/10/2017		01/10/2017



Jaíba 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA nº 5.437/2015	seccionamento da LT Janaúba 2 – Manga 3, da Cemig	MG	29,94	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/02/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	01/06/2017	01/08/2017		01/07/2018



Jaíba 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA nº 5.438/2015	seccionamento da LT Janaúba 2 – Manga 3, da Cemig	MG	29,94	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/04/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	01/06/2017	01/08/2017		01/07/2018



Juazeiro Solar I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 203/2016	SE Juazeiro Bahia II - 230 kV	BA	29,84	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2018	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/04/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	29,84	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Juazeiro Solar II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 204/2016	SE Juazeiro Bahia II	BA	29,84	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2018	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/04/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	29,84	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Juazeiro Solar III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 205/2016	SE Jazeiro Bahia II	BA	29,84	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2018	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/04/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	29,84	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Juazeiro Solar IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 206/2016	SE Juazeiro Bahia II	BA	29,84	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/02/2018	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/03/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/02/2018	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/04/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	29,84	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Lapa 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 71, de 08/03/2016	SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV	BA	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		01/11/2017



Lapa 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 72, de 08/03/2016	SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV	BA	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		01/11/2017



Malta

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 031/2016	SE Malta - 69 kV	PB	27,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	03/11/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/04/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/12/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 27	27,00	01/07/2017	01/08/2017		03/11/2017



Miracema I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5936/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	10,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 10	10,00		25/07/2019		25/07/2019



Miracema II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5937/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	10,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 10	10,00		25/07/2016		25/07/2019



Miracema III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5938/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	20,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 10	20,00		25/07/2019		25/07/2019



Miracema IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5939/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	20,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	20,00		25/07/2019		25/07/2019



Miracema V

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5940/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	20,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	20,00		25/07/2019		25/07/2019



Miracema VI

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5941/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	30,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00		25/07/2019		25/07/2019



Miracema VII

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5942/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	30,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00		25/07/2019		25/07/2019



Nova Cruz

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 363/2016	SE Açú III - 230 kV	RN	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	18/09/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	20/01/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	10/10/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	18/09/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	30,00	01/07/2018	01/11/2018		01/11/2018



Nova Olinda 10

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 52, de 02/03/2016	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Alguns marcos do cronograma não foram estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		01/12/2017



Nova Olinda 11

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 53, de 02/03/2016	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		01/12/2017



Nova Olinda 12

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 54/02/03/2016	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		01/12/2017



Nova Olinda 13

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 55, de 02/03/2016	SE São João do Piauí - 500 kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		01/12/2017



Nova Olinda 14

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 32, de 01/03/2016	SE São João do Piauí - 500kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		15/12/2017



Nova Olinda 8

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 50, de 02/03/2016	SE São João do Piauí - SE 500 kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		01/12/2017



Nova Olinda 9

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 51, de 02/03/2016	SE São João do Piauí - 500kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/09/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	06/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	20/05/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	08/05/2017	01/08/2017		01/12/2017



Padre Cícero

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5869/2016	SE Lagoa Santa - 69 kV	RN	36,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	Sem Previsão	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
30	36,00		13/06/2019		13/06/2019



Paracatu 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 125/2016	SE Paracatu 4 - 138 kV	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Paracatu 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 198/2016	SE Paracatu 4 - 138 kV	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Paracatu 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 197/2016	SE Paracatu 4 - 138 kV	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Paracatu 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 260/2016	SE Paracatu 4 - 138 Kv	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Pirapora 10

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 49, de 02/03/2016	SE Pirapora 2 - 138 kV	MG	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/10/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/05/2017	01/07/2017		01/09/2017



Pirapora 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 174/2016	Pirapora 2 - 138 kV	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Pirapora 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 170/2016	Pirapora 2 - 138 kV	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Pirapora 4

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 200/2016	SE Pirapora 2 - 138 kV	MG	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2018	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/09/2018	01/11/2018		01/11/2018



Pirapora 5

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 33, de 01/03/2016	SE Pirapora 2 - 138 kV	MG	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/10/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/11/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/05/2017	01/07/2017		01/09/2017



Pirapora 6

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 34, de 01/03/2016	SE Pirapora 2 - 138 kV	MG	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/10/2016	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/11/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/05/2017	01/07/2017		01/09/2017



Pirapora 7

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 47, de 02/03/2016	SE Pirapora 2 - 138 kV	MG	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/10/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/05/2017	01/07/2017		01/09/2017



Pirapora 9

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 48, de 02/03/2016	SE Pirapora 2 - 138 kV	MG	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/10/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/05/2017	01/07/2017		01/09/2017



São Francisco

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA nº 4.724/2014	SE São Francisco - 69 kV	PE	30,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/10/2016	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 60	30,00	16/06/2015	07/07/2017		07/07/2017



São Pedro e Paulo I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA nº 4.946/2014	SE Flores - 138 kV	PE	25,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/10/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 20	25,00	01/06/2015	02/12/2017		01/11/2018



São Pedro e Paulo II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
REA nº 5.371/2015	SE Flores - 138 kV, da Celpe	PE	18,32	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/10/2017	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	20/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 11	18,32	01/03/2017	01/04/2017		01/06/2017



São Pedro II

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 30, de 01/05/2016	SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV	BA	29,84	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/10/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/10/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	02/01/2017	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	29,84	01/07/2017	01/08/2017		01/08/2017



São Pedro IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 87/2016	SE Bom Jesus da Lapa - 230 kV	BA	29,84	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/10/2016	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/12/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/10/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	02/01/2017	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	29,84	01/07/2017	01/08/2017		01/08/2017



Sertão 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 074/2016	SE São João do Piauí - São Raimundo Nonato - 69 kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/09/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/12/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
30	30,00	30/07/2017	01/08/2017		01/09/2017



Sobrado 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 241/2016	Serra Branca - Remanso - 69 kV	BA	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/12/2016	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	15/01/2018	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/12/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/03/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/10/2018	01/11/2018		01/11/2018



Sobral 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 73, de 08/03/2016	Seccionamento da LT São João do Piauí - Canto do Buriti - 69 kV	PI	30,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/09/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	30/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/12/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/07/2017	01/08/2017		15/09/2017



Sol Maior 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria nº 88, de 21/03/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	5,00	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	01/11/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	02/01/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/10/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 5	5,00	01/06/2017	01/08/2017		01/02/2018



Sol Maior I

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5943/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	5,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 5	5,00				01/08/2018



Sol Maior III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5944/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	5,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 5	5,00		25/04/2019		25/04/2019



Sol Maior IV

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL n 5945/2016	SE Miracema - 138 kV	TO	10,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 10	10,00		25/07/2016		01/08/2018



Sol Maior V

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Resolução ANEEL nº 5946/2016	SE Miracema 138 kV	TO	15,00	Nenhum

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/03/2017	Instalação - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações: Não há marcos de cronograma estabelecidos como obrigação.

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão		
Início das Obras Civas das Estruturas		
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras		

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 15	15,00		25/07/2019		25/07/2019



SOL Steelcons Miracema 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 207/2016	SE Gilbués II - 500 kV	TO	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 300	30,00	01/12/2017	01/11/2018		01/11/2018



SOL Steelcons Miracema 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 208/2016	SE Gilbués II - 500 kV	TO	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/06/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 300	30,00	01/12/2017	01/11/2018		01/11/2018



SOL Steelcons Miracema 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 224/2016	SE Gilbués II - 500 kV	TO	30,00	09/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	01/05/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/09/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/05/2017	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/06/2017	

Justificativa da Previsão:

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	01/12/2017	01/11/2018		01/11/2018



Solar Caetité 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 141/2015	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	29,97	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	30/10/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 18	29,97	01/09/2017	01/10/2017		15/01/2018



Solar Caetité 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 142/2015	Seccionamento da LT Bom Jesus da Lapa - Barreiras - 230 kV	BA	29,97	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	30/10/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	21/03/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	03/07/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 18	29,97	01/09/2017	01/10/2017		15/01/2018



Solar Caetité 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 178/2015	SE igaporã II	BA	29,97	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	30/10/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/05/2017	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/06/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/09/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 18	29,97	01/09/2017	01/10/2017		15/02/2018



Vazante 1

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 184/2015	Seccionamento da LT Coromandel - Vazante	MG	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	04/01/2017	Prévia - Válida

Cronograma de Implantação


Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:

Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/10/2017



Vazante 2

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 212/2015	Seccionamento da LT 230 kV Coromandel - Vazante	MG	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	15/09/2016	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		01/10/2017



Vazante 3

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME nº 226/2015	Seccionamento da LT 138 kV Coromandel - Vazante	MG	30,00	08/2014

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Normal	Não Iniciada	04/01/2017	Prévia - Válida


Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	17/08/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	17/08/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	17/11/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 30	30,00	17/05/2017	31/07/2017		04/01/2018



Verde Vale III

ATO LEGAL	PONTO DE CONEXÃO	UF	POTÊNCIA (MW)	LEILÃO
Portaria MME 134/2016	Igaporã II - Guanambi - 69 kV	BA	15,13	08/2015

Indicadores de Monitoramento

VIABILIDADE	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA	SITUAÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA	LICENÇA AMBIENTAL
Média	Atrasado	Não Iniciada	15/12/2016	Instalação - Válida

Cronograma de Implantação

Considerações:

CRONOGRAMA DE EVENTOS	DATA DA OBRIGAÇÃO	REALIZAÇÃO
Início das Obras do Sistema de Transmissão	01/07/2016	
Início das Obras Civas das Estruturas	01/04/2016	
Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras	01/07/2016	

Justificativa da Previsão:
Estágio atual das obras.

UG	Potência (MW)	DATA DA OBRIGAÇÃO		REALIZAÇÃO	PREVISÃO
		Operação em Testes	Operação Comercial	Operação em Testes	Operação Comercial
1 a 13	15,13	15/06/2017	30/07/2017		14/04/2018