

RELATÓRIO

PROCESSO: 48500.000549/04-51.

INTERESSADO: Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS

RELATOR: Diretor Eduardo Henrique Ellery Filho

RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - SRT

ASSUNTO: Pedido de reconsideração do valor aprovado para o Projeto de Aperfeiçoamento da Observabilidade e Controlabilidade do Sistema Interligado Nacional – SINOCON na Resolução Autorizativa nº 433, de 23 de dezembro de 2004 e alteração da Resolução Autorizativa nº 318/2004 que trata especificamente desse Projeto de Aperfeiçoamento da Observabilidade e Controlabilidade do Sistema Interligado Nacional – SINOCON do ONS.

DOS FATOS

Em 28 de julho de 2004, após amplo processo de análise do projeto referente ao Aperfeiçoamento da Observabilidade e Controlabilidade do Sistema Interligado Nacional – SINOCON, inclusive precedido de realização da Audiência Pública nº 21, na modalidade documental, foi publicada a Resolução Autorizativa nº 318, de 27 de julho de 2004, que autorizou o ONS a implementar a Etapa Emergencial do referido projeto.

2. Em 21 de setembro de 2004 o ONS fez uma apresentação à Diretoria da ANEEL da situação em que se encontrava o Projeto SINOCON, ocasião em foram apontadas a necessidade de importantes ajustes.

3. Em 27 de setembro de 2004, por meio da Carta ONS-112/400/2004, o ONS encaminhou a Nota Técnica ONS NT 115/2004 intitulada Projeto SINOCON – Cronograma Físico e Financeiro, em atendimento ao § 2º do art. 2º da Resolução 318/2004.

4. Após análise da Nota Técnica citada no item acima, a SRT encaminhou ao ONS o Ofício nº 128/2004-SRT/ANEEL, de 26 de outubro de 2004, solicitando que cada instalação remota fosse identificada e explicitado os respectivos desembolsos financeiros associados.

5. Em 05 de novembro de 2004, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF encaminhou à Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão - SRT o Memorando nº 430/2004-SFF/ANEEL, solicitando a avaliação do Plano de Ação do ONS ciclo 2005/2007.

6. Em 22 de novembro de 2004, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF encaminhou à SRT um conjunto de documentos contendo a Proposta Orçamentária do ONS com vários anexos, incluindo-se versão atualizada do Projeto SINOCON.

7. Em 29 de novembro de 2004, foi realizada uma reunião com a SFF, a SRT e já o ONS para esclarecimentos sobre os projetos constantes no Plano de Ação 2005/2007, entre eles o Projeto SINOCON. Na ocasião a SRT solicitou esclarecimentos acerca do aumento de R\$ 16,83 milhões e extensão do prazo de

conclusão da fase emergencial do Projeto SINOCON, uma vez que seu orçamento e prazo estavam fixados na Resolução Autorizativa nº 318/2004. Solicitou, ainda, que fosse elaborada uma planilha abrangente, contemplando os custos realizados e previstos por instalação, desde o início do projeto até sua conclusão, reforçando o que havia sido solicitado no Ofício nº 128/2004 – SRT/ANEEL, conforme item 4 acima.

8. Parte das informações complementares solicitadas na reunião acima mencionada, ou seja, as referentes aos custos desde o início até a data de conclusão foram enviadas pelo ONS através de e-mail em 30 de novembro de 2004.

9. Em 07 de dezembro de 2004 a SRT reiterou por e-mail a necessidade de o ONS enviar também a identificação das UTRs e respectivos desembolsos para a Etapa Emergencial do Projeto SINOCON de que trata o § 2º do art. 2º da Resolução 318/2004 e Ofício nº 128/2004-SRT/ANEEL.

10. Em 16 de dezembro de 2004 foi protocolado na ANEEL a carta ONS-144/400/2004, de 10 de dezembro de 2004, na qual o ONS responde ao Ofício nº 128/2004-SRT/ANEEL. Após análise da referida carta, verificou-se que seu conteúdo não atendia ao que fora solicitado.

11. Em 21 de dezembro de 2004 a Coordenação do Projeto SINOCON, após esclarecimentos por telefone, encaminhou por e-mail uma tabela contendo as informações de que trata o Ofício nº 128/2004-SRT/ANEEL.

12. Em 27 de dezembro de 2004 foi publicada a Resolução Autorizativa nº 433, de 23 de dezembro de 2004, que aprovou o orçamento econômico do ONS para o exercício de 2005, designando para o Projeto SINOCON a quantia de R\$ 21.232.980,00.

13. Em 12 de janeiro de 2005 o ONS encaminha a CARTA ONS-014/100/2005 solicitando reconsideração do valor aprovado na Resolução 433, de 23 de dezembro de 2004, para o Projeto SINOCON no valor de R\$ 22.634.400,00 para o ano de 2005.

14. Em 17 de fevereiro de 2005 a SRT envia ao ONS o Ofício nº 022/2005-SRT/ANEEL solicitando esclarecimentos sobre as diferentes informações recebidas acerca do orçamento do Projeto SINOCON e envio de cronograma de gastos programados até sua conclusão.

15. Em 22 de fevereiro de 2005 o ONS encaminha a CARTA ONS-079/100/2005 em resposta ao Ofício nº 022/2005-SRT/ANEEL apresentando novo valor para o orçamento do projeto em questão para o ano de 2005.

16. Em 14 de março de 2005 foi realizada uma reunião com representantes da SRT, SFF e ONS para esclarecimentos sobre os diversos orçamentos apresentados para o Projeto SINOCON. Ficou estabelecido o valor de R\$ 21.232.980,00 em valor presente para o exercício de 2005. Entretanto, o ONS poderá apresentar à ANEEL, até o final do ano de 2005, o valor das correções estabelecidas nos contratos do Projeto SINOCON. Em outras palavras, ficou estabelecido que o ONS encaminharia à ANEEL a planilha de desembolso dos pagamentos das instalações contratadas até a data final do projeto SINOCON em valor presente. Qualquer alteração de cronograma ou correção do valor contemplado nessa planilha seria compensada no orçamento do ano subsequente. O mesmo se daria com relação às demais despesas, para mais ou para menos, contempladas no orçamento total do Sinocon.

17. Em 28 de março de 2005 a Coordenação do Projeto SINOCON encaminhou dados definitivos acerca do referido projeto, conforme consta do Anexo I da Nota Técnica nº 010/2005-SRT/ANEEL, de 31 de março de 2005, donde se pode extrair o cronograma semestral de pagamentos associados ao Projeto SINOCON no período de 2005 a 2007 conforme a tabela a seguir.

Objeto / Atividade	Total: de 2004 a 2009	Detalhamento para o ciclo 2005/2007 (Valores em R\$mil)					
		1º/2005	2º/2005	1º/2006	2º/2006	1º/2007	2º/2007
Lote 1	21.169,93	2.295,74	2.678,95	5.923,44	2.746,09	1.174,73	247,84
Lote 2	16.261,38	1.255,71	2.394,74	3.271,36	3.540,12	1.563,84	170,25
Lote 3	17.448,99	1.409,18	5.670,11	4.052,28	974,91	107,82	252,64
Lote 4	15.451,08	-	3.108,81	3.230,59	2.801,88	1.418,70	255,78
Ampliações	3.294,09	559,23	1.000,51	623,90	711,65	118,20	-
Serviços de consultoria, auditoria e viagens.	2.572,40	430,00	430,00	400,00	400,00	220,00	180,00
Total semestral		5.949,86	15.283,12	17.501,57	11.174,66	4.603,29	1.106,52
TOTAL GERAL/ANUAL	76.197,87	21.232,98		28.676,23		5.709,80	

Orçamento final do Projeto SINOCON

18. Conforme Nota Técnica nº 10/2005, de 31 de março de 2005, a SRT recomenda revisar a Resolução Autorizativa nº 318/2004.

19. Faço integrar a este relatório, a minuta de Resolução Autorizativa proposta pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão.

20. É o Relatório.

Brasília, 27 de abril de 2005.

EDUARDO HENRIQUE ELLERY FILHO
Diretor